

社会資本総合整備計画 中間評価書

令和06年07月23日

計画の名称	長崎県の離島における都市公園更新整備計画（第2期）													
計画の期間	令和02年度～令和06年度（5年間）								重点配分対象の該当					
交付対象	五島市,新上五島町													
計画の目標	都市公園のストックを適正に維持管理し、公園利用者が安全で、安心して利用できる都市公園の整備を進める。													
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）		761	A	761	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C / (A+B+C+D)	0	%

番号	計画的成果目標（定量的指標） 定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		R2当初	R4末	R6末
1	ストックの適正な維持管理を行っていくため、策定した長寿命化計画の更新を推進する。 長寿命化計画策定公園更新の割合 長寿命化計画策定公園更新数 / 長寿命化計画策定公園	0%	100%	100%
2	都市公園内の施設の安全性を確保するため、施設における健全度を向上させる。 施設の健全度確保の割合 都市公園内施設における健全度調査判定「A、B」の施設数 / 供用都市公園施設数	38%	60%	100%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-	避難確保計画の策定	避難行動要支援者名簿の提供
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---	-----------	---------------

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												R02	R03	R04	R05	R06				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	一般	五島市	直接	五島市	-	-	五島市都市公園長寿命化 対策支援事業	公園施設の改築・更新 1公園	五島市						490		策定済	
	A12-002	公園	一般	新上五島 町	直接	新上五島町	-	-	有川運動公園施設長寿命 化対策支援事業	公園施設の改築・更新 1公園	新上五島町						260		策定済	
	A12-003	公園	一般	五島市	直接	五島市	-	-	五島市都市公園長寿命化 計画策定調査	公園施設の長寿命化計画策定 1公園	五島市						11		策定済	
												小計						761		
												合計						761		

中間評価

中間評価の実施体制、実施時期	
中間評価の実施体制	中間評価の実施時期
事業実施主体において評価を実施し、県がとりまとめを行った。	令和4年度末時点の中間実績確定後
	公表の方法
	長崎県ホームページにて公表
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	対象公園の公園施設長寿命化計画を予定どおり策定し、当該計画に基づき計画的に対策工事を実施することができた。 老朽化した公園施設の更新を図ることで、都市公園のストックの適正な維持管理及び安全で安心して利用できる都市公園の整備が推進できている。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
特記事項（今後の方針等）	
今後も、公園施設長寿命化計画に基づき計画的な公園施設の更新を図り、ストック効果の発現及び安全な都市公園の整備を進めていく。	

目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因	
1	中間 目標値	100%	目標を達成することができた。
	中間 実績値	100%	
2	中間 目標値	60%	計画どおり予算を確保することができ、対策の前倒しを図ることができた。
	中間 実績値	86%	