

社会資本総合整備計画 中間評価書

計画の名称	長崎県都市公園リニューアルプラン（防災・安全）（第2期）												
計画の期間	令和02年度～令和06年度（5年間）								重点配分対象の該当				
交付対象	長崎県,長崎市,佐世保市,諫早市,大村市,長与町,佐々町,平戸市,島原市,南島原市												
計画の目標	都市公園のストックを適正に維持管理し、公園利用者が安全で、安心して利用できる都市公園の整備を進める。												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	3,133	A	3,133	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 R2当初	中間目標値 R4末	最終目標値 R6末
1	ストックの適正な維持管理を行っていくため、長寿命化計画の策定を推進する。 長寿命化計画策定公園数の割合 長寿命化計画策定公園数 / 供用都市公園数	5%	88%	88%
2	都市公園内の遊戯施設の安全性を確保するため、遊戯施設における健全度を向上させる。 遊具の健全度確保の割合 計画策定済都市公園内遊戯施設における健全度調査判定「A、B」の施設数 / 計画策定公園における遊戯施設数	43%	52%	56%

備考等	個別施設計画を含む	<input type="radio"/>	国土強靱化を含む	<input type="radio"/>	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-	避難確保計画の策定	<input type="radio"/>	避難行動要支援者名簿の提供	<input type="radio"/>
-----	-----------	-----------------------	----------	-----------------------	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---	-----------	-----------------------	---------------	-----------------------

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況		
												R02	R03	R04	R05	R06					
一体的に実施することにより期待される効果																					
備考																					
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	一般	長崎県	直接	長崎県	-	-	県立都市公園施設長寿命化事業	公園施設の改築・更新 5公園	佐世保市、西海市、平戸市、諫早市、島原市、雲仙市						688		策定済		
	A12-002	公園	一般	長崎市	直接	長崎市	-	-	長崎市都市公園施設長寿命化事業	公園施設の改築・更新 24公園	長崎市						610		策定済		
	A12-003	公園	一般	佐世保市	直接	佐世保市	-	-	佐世保市都市公園施設長寿命化事業	公園施設の改築・更新 20公園	佐世保市						135		策定済		
	A12-004	公園	一般	佐世保市	直接	佐世保市	-	-	佐世保市都市公園施設長寿命化事業	公園施設の長寿命化計画策定 214公園	佐世保市						74		未策定		
	A12-005	公園	一般	諫早市	直接	諫早市	-	-	諫早市都市公園施設長寿命化事業	公園施設の長寿命化計画策定 54公園	諫早市						42		未策定		
	A12-006	公園	一般	大村市	直接	大村市	-	-	大村市都市公園施設長寿命化事業	公園施設の改築・更新 51公園	大村市						150		策定済		

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												R02	R03	R04	R05	R06			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
都市公園・緑地等事業	A12-007	公園	一般	長与町	直接	長与町	-	-	長与町都市公園施設長寿命化事業	公園施設の改築・更新 15公	長与町						73		策定済
	A12-008	公園	一般	佐々町	直接	佐々町	-	-	佐々町都市公園施設長寿命化事業	公園施設の改築・更新 1公	佐々町						30		策定済
	A12-009	公園	一般	平戸市	直接	平戸市	-	-	平戸市都市公園施設長寿命化事業	公園施設の改築・更新 3公	平戸市						134		策定済
	A12-010	公園	一般	長崎県	直接	長崎県	-	-	県立都市公園施設長寿命化事業(5か年老朽)	公園施設の改築・更新 3公	佐世保市、西海市、諫早市、島原市、雲仙市						127		策定済
	A12-011	公園	一般	長崎市	直接	長崎市	-	-	長崎市都市公園施設長寿命化事業(5か年老朽)	公園施設の改築・更新 32公	長崎市						246		策定済
	A12-012	公園	一般	佐世保市	直接	佐世保市	-	-	佐世保市都市公園施設長寿命化事業(5か年老朽)	公園施設の改築・更新 17公	佐世保市						128		策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												R02	R03	R04	R05	R06				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
都市公園・緑地等事業	A12-013	公園	一般	大村市	直接	大村市	-	-	大村市都市公園施設長寿命化事業(5か年老朽)	公園施設の改築・更新 18公 園	大村市						70		策定済	
	A12-014	公園	一般	長与町	直接	長与町	-	-	長与町都市公園施設長寿命化事業(5か年老朽)	公園施設の改築・更新 19公 園	長与町						88		策定済	
	A12-015	公園	一般	佐々町	直接	佐々町	-	-	佐々町都市公園施設長寿命化事業(5か年老朽)	公園施設の改築・更新 8公 園	佐々町						67		策定済	
	A12-016	公園	一般	諫早市	直接	諫早市	-	-	諫早市都市公園施設長寿命化事業	公園施設の改築・更新 52公 園	諫早市						323		策定済	
	A12-017	公園	一般	長与町	直接	長与町	-	-	長与町都市公園施設長寿命化事業	公園施設の長寿命化計画策定 45公園	長与町						20		未策定	
	A12-018	公園	一般	長崎県	直接	長崎県	-	-	県立都市公園施設長寿命化事業	公園施設の長寿命化計画策定 5公園	佐世保市、西海市、平戸市、諫早市、島原市、雲仙市						30		策定済	

A 基幹事業																				
基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												R02	R03	R04	R05	R06				
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
都市公園・緑地等事業	A12-019	公園	一般	島原市	直接	島原市	-	-	島原市都市公園施設長寿命化事業	公園施設の長寿命化計画策定 45公園	島原市						28		未策定	
	A12-020	公園	一般	南島原市	直接	南島原市	-	-	南島原市都市公園施設長寿命化事業	公園施設の長寿命化計画策定 11公園	南島原市						14		未策定	
	A12-021	公園	一般	諫早市	直接	諫早市	-	-	諫早市都市公園施設長寿命化事業(5か年老朽)	公園施設の改築・更新 8公園	諫早市						40		策定済	
	A12-022	公園	一般	大村市	直接	大村市	-	-	大村市都市公園施設長寿命化計画	公園施設の長寿命化計画策定 52公園	大村市						16		策定済	
											小計						3,133			
											合計						3,133			

中間評価

中間評価の実施体制、実施時期	
中間評価の実施体制	中間評価の実施時期
事業実施主体において評価を実施し、県がとりまとめを行った。	令和4年度末時点の中間実績確定後
	公表の方法
	長崎県ホームページにて公表
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	公園施設長寿命化計画の策定については、 遊戯施設について優先的に更新を図り、都市公園のストックの適正な維持管理及び安全で安心して利用できる都市公園の整備が 推進できている。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
特記事項（今後の方針等）	
今後も、公園施設長寿命化計画に基づき計画的な公園施設の更新を図り、ストック効果の発現及び安全な都市公園の整備を進めていく。	

目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因	
1	中間 目標値	88%	長寿命化計画策定済み公園に係る施設の更新を優先的に行ったため。
	中間 実績値	65%	
2	中間 目標値	52%	遊戯施設の優先的な更新を図ったため。
	中間 実績値	61%	