

河川改修に伴う交差点改良③

中央橋の架替え工事



(着工前：平成19年2月)



(仮設横断歩道橋設置：平成19年3月)
橋梁工事に支障となる横断歩道橋を撤去し、仮設横断歩道橋を設置



(橋梁下流側施工：平成19年6月)
橋梁工事は、上下流の2分割施工で実施。
下流側施工時は、旧橋の半分を迂回路として利用。



(橋梁上流側施工：平成21年1月)
上流側施工時は、出来上がった下流側の橋梁を迂回路として利用。



(中央橋完成：平成21年10月)

中央橋の完成にあたり、中央橋交差点の仮設横断歩道橋も撤去され、横断歩道による歩行者通行が実現されました。