

担当課	道路維持課	長崎振興局道路維持課
担当者名	中ノ瀬、園田	中屋、石原
電話番号	直通：095-825-0504 内線：5513	代表：095-844-2181

※更新箇所：朱書き

## 【進捗状況報告（5月13日）】

### 法面崩壊による一般国道499号（長崎市以下宿町<sup>いがやど</sup>）の通行止めについて

#### 概要

路線名：一般国道499号

規制区間：長崎市以下宿町（ながさきしいがやどまち）L=0.5km

規制原因：法面崩壊

崩壊原因：風化劣化した岩盤の不安定化による崩壊

崩壊規模：延長L=約20m、高さH=約27m、奥行W=約3m、崩壊土量V=約100m<sup>3</sup>

人身・物損被害：[人身] 無、[物損] 無

う回路：有（別紙のとおり）

時系列：

5/9(土)夜 法面崩壊発生

5/10(日)00:06～ 全面通行止め開始

5/10(日) 大規模災害支援協定に基づき、(一社)長崎県建設業協会〔長崎支部〕および(一社)長崎県地質調査業協会と協同現地調査を実施し、応急復旧の検討を実施

5/11(月) 工事着手、崩壊箇所の現地調査

5/12(火) 仮設の落石防護柵設置のための掘削作業、ドローンでの斜面状況確認

5/13(水) 仮設の落石防護柵の掘削作業完了、基礎作業、斜面状況の調査

今後の予定：

- ・崩壊箇所とその前後区間の崩壊危険箇所の有無を調査。
- ・仮設の落石防護柵を設置し、調査結果を踏まえた安全対策を実施したうえで、全面通行止めから片側交互通行規制により交通開放予定。
- ・交通開放の日付が確定しましたら再度お知らせします。
- ・今回の法面崩壊を受け、県内の道路法面の緊急点検を実施予定。
- ・現場の進捗状況等は、道路維持課ホームページおよび長崎県総合公式Xでお知らせします。[\(https://www.pref.nagasaki.jp/organization/dobokubu/doroi/ji/\)](https://www.pref.nagasaki.jp/organization/dobokubu/doroi/ji/)



5月13日の進捗状況  
大規模災害支援協定に基づく、長崎県建設業協会〔(株)上滝〕による  
防護柵設置のための掘削作業、基礎作業



5月13日の進捗状況  
大規模災害支援協定に基づく、長崎県地質調査業協会〔アイ総合技術(株)〕  
によるドローンを活用した斜面状況の確認